

FECHA: 20 Mayo de 2019 (Lunes)
Estado del tiempo: Seco.
Personal Contratista: 3 Topografos, 1 Cadenero I, 3 Ayudantes, 2 profesionales área Social, 1 Inspector Obra
Equipo Contratista: 1 Camioneta, 4 GPS Doble Frecuencia.
Personal Interventoria: 1 Director de Proyectos, 4 Ing. Residentes, 1 Esp. Ambiental, 1 Esp. Vias, 1 Esp. en estructura, 1 Esp. Hidraulico, 1 Esp. Geotecnia y Suelos, 1 Ing. Auxiliar, 2 laboratoristas, 6 Topografos, 6 Cadenero I, 6 Cadenero II, 10 conductores, 2 Secretaria, 2 mensajeros.
Las comisiones de topografia de la interventoria. Continuan con la nivelación del terreno donde se ejecutará el proyecto avanzando hasta el dia de hoy en el K6+000.

las Comisiones del Contratista Continua con la georeferenciación de los puntos de control del proyecto
Se realiza posicionamiento del GPS 17 al GPS 30.
El area Social del Contratista en conjunto con las profesionales de la interventoria Continuan realizando las actas de vecindad del K0+700 al K0+900
Por parte del Contratista se nivela y contranivela del GPS07 al GPS08
Se presentan lluvias en horas de la mañana. [illegible]

ORIGINAL FIRMADO

FECHA: 21 Mayo de 2019 (Martes).
Estado del tiempo: Seco.
Personal Contratista: 3 topografos, 1 Cadenero I, 3 Ayudantes, 2 profesionales Area Social, 1 Inspector de Obra,
Equipo Contratista: 1 Camioneta, 4 GPS Doble frecuencia.
Personal Interventoria: 1 Director de proyecto, 4 Ing. residentes, 1 Esp. Ambiental, 1 Esp. Vias, 1 Esp en Estructuras, 1 Ing Auxiliar, 2 laboratonistas, 6 topografos, 6 Cadenero I, 6 Cadeneros II, 10 Conductores, 2 secretarias, 2 mensajeros.
Se Continua con la nivelación del terreno existente en donde se construira la Via, con las comisiones de topografia de la interventoria. avanzando en el dia de hoy a K7+000.
los Comisions de topografia del Contratista. avonzan con la georreferenciación. de los puntos de control topografico en el dia de hoy se realiza navegacion del GPS 31 al GPS 42. con la solicitud de la interventoria en ubicar 2 GPS adicionales en el K40+900 sector Tablitas, el Contratista los construye GPS 43 y GPS 44. quedando tambien navegados y georreferenciados en el dia de hoy.

Una comisión de topografía inicia con el levantamiento del pavimento Rigido en la Vereda Nueva estación K15+050, para realizar un inventario de las losas de pavimento Rigido Construidas que se encuentran en el trazado del proyecto.
El area Social conjunta interventoria Contratista Continuan con la ejecución de las actas de Vecindad en la Vereda Cayo de la Cruz en las Viviendas que se encuentran a lado y lado de la Vía avanzando K0+860 al K1+100
Por parte del contratista se nivela y se contramira del GPS 00 hasta el K5+100.
Se finalizan las actas de vecindad en cayo de la cruz y se inician en la vereda Caimitico.
Hasta el dia de hoy se llevan 57 actas de vecindad.

ORIGINAL FIRMADO

FECHA: 22 Mayo de 2019 (Miercoles). FE
Estado del Tiempo: Seco.
Personal Contratista: 3 Topografos, 1 Cadenero I, 3 Ayudantes, 2 profesionales area Social, 1 Inspector Obra, 1 Directos de Obra.
Equipo Contratista: 1 Camioneta, 4 GPS Doble frecuencia, 2 Estaciones totales, 2 Nivel de precision.
Personal Interventoría: 1 Director de Proyecto, 4 Residentes de Interv., 1 Esp. Vias, 1 Esp. Ambientas, 1 Esp. en Estructuras, 1 Esp. Hidraulico, 1 Esp. Geotecnia y Suelos, 1 Ing. Auxiliar, 2 laboratonistas, 6 Topografos, 6 Cadeneros I, 6 Cadeneros II, 10 conductores, 2 secretarios, 2 mensajeros.

las Comisiones de topografia continuan con las actividades de levantamiento planimetrico y Altimetrico del terreno existente (K7+000 - K7+500) (K11+200 - K11+600) Nivelación y Contranivelación de puntos GPS(11) K11+300. Levantamiento planimetrico de losas de pavimento Rigido Sector Nueva estación K15+600. Se realiza registro fotografico cada 500 m del estado Actual de la Vía del K0+000 al K40+900 georreferenciados. El area social del contratista e interventoria continuan con las actas de vecindad en la Vereda Caimitico. las comisiones de topografia del contratista avanza con la nivelación y contranivelación de los GPS del proyecto. K5+100 - K9+900 (GPS 9).

ORIGINAL FIRMADO

FECHA: 23 Mayo de 2019 (Jueves).
Estado del tiempo: (7:00 a 12:00 pm) lluvias.
Personal Contratista: 3 Topografos, 2 Cadeneros I, 4 Ayudantes, 2 profesionales area social, 1 Inspector de Obra
Equipo Contratista: 1 Camioneta, 4 GPS Doble frecuencia, 2 Estaciones totales, 2 Nivel de precisión.
Personal Interventoria: 1 Director de Proyectos, 4 Residentes Interventoria. 1 Esp. Vias, 1 Esp. Ambiental, 1 Esp. en Estructuras, 1 Especialista en Geotecnia y Suelos, 1 Esp. Hidraulico, 1 Auxiliar de Ingenieria, 6 Topografos, 2 laboratoristas, 6 Cadeneros I, 6 Cadenero II, 10 Conductores, 2 Secretarias, 2 mensajeros.
los comisiones de Topografia de la interventoria continuan

Con la nivelación y Contranivelación de puntos GPS del K12+300 (GPS 14).
Levantamiento planimetrico y Altimetrico (K1+500 - K1+800) (K7+500 - 7+900) detalles N/a existente. Se localiza una ruta alterna en el sector nueva estación - El rosario en donde solo se Circularía 330m de pavimento rigido existente, está ruta tiene una longitud de 4.52 Km y la ruta del proyecto es de 3.31 Km; el recorrido en el pavimento existente es de 1652 m Se Continuan Con las actas de Vecindad Sector Caimitico con el area Social del Contratista e interventoria en viviendas aledañas a la Via a Construir. Las Comisiones de topografia del Contratista continuan realizando la nivelación y Contranivelación de los gps del proyecto del K9+900 - K14+700 llegando al GPS (#14).

ORIGINAL FIRMADO

FECHA: 24 Mayo de 2019 (Viernes).
Estado del Tiempo: Seco.
Personal Contratista: 3 Topografos, 2 Cadenero I, 4 Ayudantes, 2 profesionales del Area social, 1 Inspector de Obra.
Equipo Contratista: 1 Camioneta, 4 GPS doble frecuencia, 2 Estaciones totales, 2 Niveles de precisión.
Personal de interventoría: 1 Director de proyectos, 4 Residentes de interventoria, 1 Esp. en Vias, 1 Esp. Ambiental, 1 Esp. en estructura, 1 Esp. en Geotecnia y Suelos, 1 Esp. en Hidraulica 1 Ing. Asociar, 2 profesionales del area Social, 6 Topografos 6 Cadeneros I, 6 Cadenero II, 10 Conductores, 2 mensajeros 2 Secretarias. Las Comisiones de topografia de la interventoría Continuan actividades de levantamiento planimetrico y

altimetrico de la via existente en dos sectores (K1+800 – K2+000) (K7+900 – K8+350). Levantamiento planimetrico corregimiento de Nueva estación (K15+600) paramentos y urbanismo en general a lado y lado del pavimento en concreto rígido existente. Se continua tambien con la Nivelación y Contranivelación con nivel de presición de los GPS del proyecto, avanzando en el día de hoy al K14+100 (GPS #15). El area social del proyecto Contratista e interventoria continuan realizando las actas de Vecindad en la vereda Caimitico. K21+200. Las comisiones de topografia del Contratista continuan realizando actividades de nivelación y contranivelación de los GPS del proyecto avanzando hoy de K14+700 – K19+500 GPS (#18).

ORIGINAL FIRMADO

FECHA: 25 Mayo de 2019 (Sabado).
Estado del tiempo: Seco.
Personal Contratista: 3 Topografos, 2 Cadenero I, 4 Ayudantes 2 profesionales del Area Social, 1 Inspector de Obra.
Equipo Contratista: 1 Camioneta, 4 GPS Doble frecuencia, 2 Estaciones totales 2 Niveles de precisión.
Personal Interventoria: 1 Director de proyectos, 4 Ingenieros residentes, 1 Esp. Vias, 1 Esp. en estructura, 1 Esp en Geotecnia y Suelos, 1 Esp. Ambiental, 1 Especialista Hidraulico, 1 Auxiliar Ingeniera, 6 Topografos, 2 laboratoristas, 10 Conductores, 6 Cadenero I, 6 Cadeneros I, 2 Secretarias, 2 Mensajeros. Las comisiones de topografia del contratista avanzan con la nivelación y contranivelación de los GPS instalados del (K19+500 – K24+500) GPS (#25).

ORIGINAL FIRMADO

FECHA: 26 Mayo de 2019 (Domingo).
Estado del Tiempo: Seco.
Personal Contratista: 3 Topografos, 2 Cadeneros 1, 4 Agudantes
Equipo Contratista: 1 Camioneta, 4 GPS Doble frecuencia, 2 Estaciones Totales, 2 Niveles de precisión.
Las Comisiones de topografia del Contratista continuan con la Nivelación y Contranivelación de los GPS del proyecto avanzando en el dia de hoy del (K 24+500 - K 29+100) quedando nivelados Hasta el GPS #28

ORIGINAL FIRMADO

FECHA: 27 Mayo de 2019 (Lunes).
Estado del Tiempo: Seco.
Equipo Contratista: 1 Camioneta, 4 GPS Doble frecuencia, 2 Estaciones Totales, 2 Niveles de precisión.
Personal Contratista: 3 Topografos, 2 Cadeneros 1ro, 4 Agudante 2 profesionales del Ana Social, 1 Inspector de Obra
Personal Interventoria: 1 Director de proyecto, 4 Ing. Residentes, 1 Esp. Ambiental, 1 Esp. en Vias, 1 Esp. en Estructural, 1 Esp. en Geotecnia y Suelos, 1 Esp. en Hidraulica., 1 Ing. Ayud. 2 laboratonistas, 6 Topografos, 6 cadeneros 1ro, 6 cadenero 2do

10 conductores, 2 secretarias, 2 mensajeros. Las Comisiones de topografía de la interventoria continuan realizando actividades de levantamiento planimetrico y Altimetrico de la vía existente en dos sectores (KZ+000 – KZ+400) (8+350 K8+800) Se Continua ademas con la Nivelación y contranivelación de los. GPS del proyecto avantando en el dia de hoy (K16+824 – 17+821) nivelando los GPS (15 al 19). (K14+100 – 16+824) nivelando los GPS (#14 - 15). Se continua levantamiento Urbanistico Sector Nueva estación en el tramo de pavimento rigido existente.
Las Comisiones de topografia del Contratista continuan con la Nivelación y contranivelación de los GPS del proyecto (K29+100) (K33+900) avanzando hasta el GPS 36
Los profesionales del area Social del Contratista Continuan Con la elaboración de las actas de Vecindad en la Vereda Caimitico, KZ+200, que contemplan las Viviendas a lado y lado de la via a pavimentar.

ORIGINAL FIRMADO

FECHA: 28 Mayo de 2019 (Martes).
Estado del tiempo: Lluvias de (6:30 – 11:40) a.m
Equipo Contratista: 1 Camioneta, 4 GPS doble frecuencia
2 Estaciones totales, 2 Niveles de precisión.
Personal Contratista: 3 Topografos, 2 Cadeneros 1ro, 4 Ayudantes
2 profesionales del area social, 1 Inspector de Obra.
Personal Interventoria: 1 Director de proyectos, 4 Ing. Residente
1 Esp. Ambiental, 1 Esp. Vias, 1 Esp. en Estructura, 1 Esp.
en Geotecnia y Suelos, 1 Esp. en Hidraulica, 1 Ing. Auxiliar
2 Laboratoristas, 6 Topografos, 6 Cadeneros 1ro, 6 Cadenero 2do

10 Conductores, 2 Secretarias, 2 mensajeros.

Las Comisiones de topografía de la interventoría continuan realizando levantamiento planimetrico y Altimetrico del corredor vial en dos Sectores (K2+400 - K2+600) y (K 8+800 - K 9+100). Se realiza tambien Nivelación y Contra-nivelación GPS del proyecto en (GPS20) sector (K17+821-K18+100) En el corregimiento Nueva estación se Continuan con el levantamiento urbano aledaño al pavimento rigido existente sector Nueva Estación K15+600. Los profesionales del area Social en conjunto Contratista e interventoría adelantan las actas de Vecindad en el sector Caimitico K2+200 en el dia de Hoy se termina en está Vereda en total fueron 49 actas en esta Vereda.

ORIGINAL FIRMADO