

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE



GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA N° 1

En la ciudad de Sincelejo el primer (3) día del mes de julio de 2014, se reunieron el Interventor, el Supervisor del contrato y el Contratista con el fin de realizar una evaluación del estado del contrato N°LP-001-2014.

OBJETO DEL CONTRATO: Mejoramiento en Pavimento Asfáltico de la Vía Sampués-San Benito Abad, Municipio de Sampués (K49+500) y San Benito abad (K0+000) en el departamento de Sucre.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Vía Sampués-San Benito Abad, municipio de Sampués (K49+500) y San Benito Abad (K0+000) en el departamento de Sucre.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 24 meses.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: Junio 25 de 2014

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: Junio 25 de 2016

VALOR DEL CONTRATO:

Contratista	\$119.669.158.290
Interventoría:	\$11.966.406.880

CONTRATISTA: Consorcio Mantenimiento Vial de Sucre.

INTERVENTOR: Consorcio Vías Sucre.

SUPERVISOR (opcional):

- Ing. Jorge A. Domínguez Cabezas
- Ing. Rafael Herrera
- Ing. Elkin J Doria Plaza

Acciones claras para dejar huellas 2012-2015

www.infraestructurasucre@gov.co • www.sucre@gov.co - Calle 25 N° 25B - 35 Sincelejo - Sucre •
NIT 892280021-1 Tel. (5) 2799470, Ext. 800 – 802 – 803 – 804

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE



GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO DEL COMITÉ:

Además la Gobernación nos aclara que los diseños colgados en la página fueron actualizados mediante una nueva versión entregada en el oficio 800-11-03/SI. También se tocó el tema de identificación del personal que estará en obra, la Gobernación solicita que el vestuario empleado tanto para Interventoría como la del Contratista tenga el texto **GOBERNACIÓN DE SUCRE** en la parte superior de la espalda y si es necesario un carnet como identificación, la Gobernación está dispuesta a firmar al personal profesional relacionado por ambas partes (Contratista e Interventoría)

COMPROMISOS COMITÉ:

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO
Entrega de pólizas actualizadas	Interventoría Contratista	semana de julio 7 al 11 de 2013
Permisos de las canteras que el contratista empleará. Ubicadas en 3 zonas: Nicaragua, Las Tablitas-San Marcos y El Roble	Contratista	30 días
Entrega de la Resolución generada por las corporaciones Carsucre y Corpomojana, para la ocupación temporal de cause	Gobernación	Entrega por correo al finalizar el comité
Entrega del documento: Nuevo Sistema de Regalías, en el cual están las directrices para el diseño de la valla informativa. El contratista deberá instalar 2 vallas, una al inicio y otra en el fin de obra.	Gobernación	Enviada por correo en la semana de julio 7 al 11 de 2014
Conformar un equipo de topografía para ubicar el punto de arranque del proyecto, además localizar dos puntos más en un trayecto de 10Km; cada punto a 5Km	Gobernación	Inician el lunes, julio 7 de 2014

Acciones claras para dejar huellas 2012-2015

www.infraestructurasucre@gov.co • www.sucre@gov.co - Calle 25 N° 25B - 35 Sincelejo - Sucre •
NIT 892280021-1 Tel. (5) 2799470, Ext. 800 – 802 – 803 – 804

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE



GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

COMPROMISO	RESPONSABLE	PLAZO
El contratista propone 6 frentes de trabajo, iniciando con obras de estructura. La ubicación se entregará después de tener claridad en el punto de arranque del proyecto.	Contratista	Después de recibir información de la Gobernación
El contratista asegura tener equipos en obra a partir de la siguiente semana	Contratista	semana de julio 7 al 11 de 2014
El contratista entregará un programa de obra actualizado	Contratista	semana de julio 7 al 11 de 2014
Entrega de un oficio en el cual la Gobernación asigna el personal para trabajar de la mano con el coordinador de Interventoría, en el manejo de la plataforma para subir la información y tener el aplicativo en red	Gobernación	semana de julio 7 al 11 de 2014
Dar un día para realizar la visita a las canteras que el contratista empleará	Contratista	semana de julio 7 al 11 de 2014
Definir inquietudes de diseño a más tardar para el jueves	Interventoría Contratista	julio 10 de 2014

Para constancia de lo anterior, firman la presente los que en ella intervinieron a los tres días del mes de julio de 2014

Nombres y Apellidos	Entidad	Cargo	Firma
Juan José Merlano Ramos	Gobernación	Secretario de Infraestructura	
Jorge A. Domínguez Cabezas	Gobernación	Supervisor	
Rafael Herrera	Gobernación	Supervisor	

Acciones claras para dejar huellas 2012-2015

www.infraestructurasucre@gov.co • www.sucre@gov.co - Calle 25 N° 25B - 35 Sincelejo - Sucre •
NIT 892280021-1 Tel. (5) 2799470, Ext. 800 – 802 – 803 – 804

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE



GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Elkin J. Doria Plaza	Gobernación	Supervisor	<i>E. Doria</i>
Xiomara Ramos	Contratista	Directora de Obra	<i>D. Ramos</i>
Juan Pablo Moreno	Contratista	Residente	<i>P.P. Juan P. Moreno</i>
Guillermo Gutiérrez	Interventoría	Residente	<i>G. Gutiérrez</i>
Fredy Moreno	Interventoría	Ingeniero Topográfico	<i>Fredy M.</i>
Darly Isabel Ortega Erazo	Interventoría	Residente	<i>D. Ortega</i>

Acciones claras para dejar huellas 2012-2015

[Firma]
www.infraestructurasucre@gov.co • www.sucre@gov.co - Calle 25 N° 25B - 35 Sincelejo - Sucre •
NIT 892280021-1 Tel. (5) 2799470, Ext. 800 – 802 – 803 – 804